



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE OUIDOR

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	TERRAPLENAGEM	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%
		R\$ 566.627,86	R\$ 566.627,86	R\$ 566.627,86	R\$ 566.627,86	R\$ 566.627,86	R\$ 495.799,37	R\$ 495.799,37
2	PAVIMENTAÇÃO		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		R\$ -	R\$ 1.423.455,53	R\$ 1.423.455,53	R\$ 1.423.455,53	R\$ 1.423.455,53	R\$ 1.423.455,53	R\$ -
3	DRENAGEM	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			10,00%
		R\$ 194.590,88	R\$ 194.590,88	R\$ 194.590,88	R\$ 194.590,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 194.590,88
4	OBRAS COMPLEMENTARES						20,00%	20,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 470.632,37	R\$ 470.632,37
5	INSUMOS		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		R\$ -	R\$ 407.125,93	R\$ 407.125,93	R\$ 407.125,93	R\$ 407.125,93	R\$ 407.125,93	R\$ -
6	SERVÇOS PRELIMINARES	30,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		R\$ 92.198,02	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34
7	ADMINISTRAÇÃO	3,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	9,50%	4,00%
		R\$ 49.492,08	R\$ 148.476,23	R\$ 148.476,23	R\$ 148.476,23	R\$ 131.978,87	R\$ 156.724,91	R\$ 65.989,43
<b>VALOR TOTAL (MENSAL)</b>		<b>R\$902.908,84</b>	<b>R\$2.755.642,77</b>	<b>R\$2.755.642,77</b>	<b>R\$2.755.642,77</b>	<b>R\$2.544.554,53</b>	<b>R\$2.969.104,45</b>	<b>R\$1.242.378,39</b>
<b>AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (MENSAL)</b>		<b>2,85%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,71%</b>	<b>8,04%</b>	<b>9,38%</b>	<b>3,93%</b>
<b>VALOR TOTAL (ACUMULADO)</b>		<b>R\$902.908,84</b>	<b>R\$3.658.551,61</b>	<b>R\$6.414.194,38</b>	<b>R\$9.169.837,15</b>	<b>R\$11.714.391,68</b>	<b>R\$14.683.496,13</b>	<b>R\$15.925.874,52</b>
<b>AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO)</b>		<b>2,85%</b>	<b>11,56%</b>	<b>20,27%</b>	<b>28,98%</b>	<b>37,02%</b>	<b>46,40%</b>	<b>50,33%</b>

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1	TERRAPLENAGEM	7,00%	2,00%	2,00%	2,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		R\$ 495.799,37	R\$ 141.656,96	R\$ 141.656,96	R\$ 141.656,96	R\$ 495.799,37	R\$ 495.799,37	R\$ 495.799,37
2	PAVIMENTAÇÃO						10,00%	10,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.423.455,52	R\$ 1.423.455,52
3	DRENAGEM	10,00%						
		R\$ 194.590,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	OBRAS COMPLEMENTARES	10,00%						
		R\$ 235.316,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INSUMOS						10,00%	10,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407.125,94	R\$ 407.125,94
6	SERVÇOS PRELIMINARES	5,00%				5,00%	5,00%	5,00%
		R\$ 15.366,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,34
7	ADMINISTRAÇÃO	3,00%	0,50%	0,50%	0,50%	1,50%	7,50%	7,50%
		R\$ 49.492,08	R\$ 8.248,68	R\$ 8.248,68	R\$ 8.248,68	R\$ 24.746,04	R\$ 123.730,19	R\$ 123.730,19
<b>VALOR TOTAL (MENSAL)</b>		<b>R\$990.564,86</b>	<b>R\$149.905,64</b>	<b>R\$149.905,64</b>	<b>R\$149.905,64</b>	<b>R\$535.911,75</b>	<b>R\$2.465.477,36</b>	<b>R\$2.465.477,36</b>
<b>AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (MENSAL)</b>		<b>3,13%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,47%</b>	<b>1,69%</b>	<b>7,79%</b>	<b>7,79%</b>
<b>VALOR TOTAL (ACUMULADO)</b>		<b>R\$16.916.439,38</b>	<b>R\$17.066.345,02</b>	<b>R\$17.216.250,66</b>	<b>R\$17.366.156,30</b>	<b>R\$17.902.068,05</b>	<b>R\$20.367.545,41</b>	<b>R\$22.833.022,77</b>
<b>AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO)</b>		<b>53,46%</b>	<b>53,93%</b>	<b>54,40%</b>	<b>54,88%</b>	<b>56,57%</b>	<b>64,36%</b>	<b>72,15%</b>



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, INCLUSO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA ESTRADA MUNICIPAL DO PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	VALOR	% DO SERVIÇO
1	TERRAPLENAGEM	7,00%	5,00%			R\$ 7.082.848,21	22,38%
		R\$ 495.799,37	R\$ 354.142,41	R\$ -	R\$ -		
2	PAVIMENTAÇÃO	10,00%	10,00%	10,00%		R\$ 14.234.555,25	44,98%
		R\$ 1.423.455,53	R\$ 1.423.455,53	R\$ 1.423.455,53	R\$ -		
3	DRENAGEM		10,00%	10,00%	20,00%	R\$ 1.945.908,79	6,15%
		R\$ -	R\$ 194.590,87	R\$ 194.590,87	R\$ 389.181,76		
4	OBRAS COMPLEMENTARES		10,00%	10,00%	30,00%	R\$ 2.353.161,85	7,44%
		R\$ -	R\$ 235.316,19	R\$ 235.316,19	R\$ 705.948,56		
5	INSUMOS	10,00%	10,00%	10,00%		R\$ 4.071.259,33	12,87%
		R\$ 407.125,94	R\$ 407.125,93	R\$ 407.125,93	R\$ -		
6	SERVÇOS PRELIMINARES	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 307.326,72	0,97%
		R\$ 15.366,34	R\$ 15.366,33	R\$ 15.366,33	R\$ 15.366,33		
7	ADMINISTRAÇÃO	7,50%	8,50%	7,50%	4,00%	R\$ 1.649.735,85	5,21%
		R\$ 123.730,19	R\$ 140.227,54	R\$ 123.730,18	R\$ 65.989,44		
<b>VALOR TOTAL (MENSAL)</b>		<b>R\$2.465.477,37</b>	<b>R\$2.770.224,80</b>	<b>R\$2.399.585,03</b>	<b>R\$1.176.486,09</b>	<b>R\$ 31.644.796,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (MENSAL)</b>		<b>7,79%</b>	<b>8,75%</b>	<b>7,58%</b>	<b>3,72%</b>		
<b>VALOR TOTAL (ACUMULADO)</b>		<b>R\$25.298.500,14</b>	<b>R\$28.068.724,94</b>	<b>R\$30.468.309,97</b>	<b>R\$31.644.796,06</b>	<b>R\$ 31.644.796,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (ACUMULADO)</b>		<b>79,95%</b>	<b>88,70%</b>	<b>96,28%</b>	<b>100,00%</b>		