



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.509,02	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	8.509,02	0,73%
2	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E LAJE	106.268,81	50,00%	53.134,41	25,00%	53.134,41	25,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	212.537,62	18,25%
3	ALVENARIA	20.916,64	20,00%	20.916,64	20,00%	20.916,64	20,00%	41.833,28	40,00%	-	-	-	-	100,00%	104.583,20	8,98%
4	PISO	-	-	16.585,52	20,00%	16.585,52	20,00%	49.756,57	60,00%	-	-	-	-	100,00%	82.927,61	7,12%
5	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	18.079,36	50,00%	18.079,36	50,00%	100,00%	36.158,72	3,10%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-	-	2.704,08	50,00%	2.704,08	50,00%	-	-	-	-	100,00%	5.408,16	0,46%
7	UNIDADES DE TRATAMENTO	-	-	-	-	9.361,75	100,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	9.361,75	0,80%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E REDE I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.268,35	100,00%	100,00%	141.268,35	12,13%
9	LOUÇAS E METAIS	-	-	-	-	2.208,89	50,00%	2.208,89	50,00%	-	-	-	-	100,00%	4.417,77	0,38%
10	TELHADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.026,52	100,00%	100,00%	47.026,52	4,04%
11	PAISAGISMO	-	-	-	-	24.262,61	25,00%	24.262,61	25,00%	48.525,21	50,00%	-	-	100,00%	97.050,42	8,33%
12	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.901,17	100,00%	100,00%	50.901,17	4,37%
13	DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.353,77	100,00%	100,00%	15.353,77	1,32%
14	CANTEIRO DE OBRAS	69.866,88	20,00%	55.893,50	16,00%	55.893,50	16,00%	55.893,50	16,00%	55.893,50	16,00%	55.893,50	16,00%	100,00%	349.334,38	29,99%

EXECUTADO R\$ 205.561,35 17,65% R\$ 146.530,07 12,58% R\$ 185.067,39 15,89% R\$ 176.658,92 15,17% R\$ 122.498,07 10,52% R\$ 328.522,67 28,20% R\$ 1.164.838,46 100,00%

ACUMULADO R\$ 205.561,35 17,65% R\$ 352.091,41 30,23% R\$ 537.158,80 46,11% R\$ 713.817,72 61,28% R\$ 836.315,79 71,80% R\$ 1.164.838,46 100,00%

Ouvidor, 29 de março de 2022.

OMAR CARDOSO ROSA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA DF 14.476/D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR